

MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
401001		CONCENTRADORA AGUA POTABLE 511 - FONDO III - EJERCICIO ACTUAL (AÑO)	Atolinga	21.80715147288263 -103.46549391746521	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

[Signature]
 M.T.E. ROSAURA SANCHEZ BAÑUELOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

PROFR. HUMBERTO VELASQUEZ GALLEGOS
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

LIC. EN C Y C. CESAR WALTER BOUCHAN GAETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATACIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD	
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS		
FONDO III ALUM PUB SOLAR	405001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR PARA LA VIALIDAD CERVANTES CORONA EN ATOLINGA, ZACATECAS. CON FOLIO MDS 44492 511 - FONDO III - EJERCICIO ACTUAL (AÑO)	Atolinga	21 809677667180082 -103.4599417448044	\$369,984.32	\$102,428.00	\$102,428.00	\$102,428.00	\$102,428.00	\$102,428.00	28%	28%	Contrato
					\$369,984.32	\$102,428.00	\$102,428.00	\$102,428.00	\$102,428.00	\$102,428.00			

[Signature]
 M.T.E. ROSAURA SANCHEZ BAÑUELOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 PROFRA. HUMBERTO VERA SQUEZ GALLEGOS
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LIC. ENC Y C. CESAR MANUEL BOUCHAN GAETA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 414 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 MES QUE INFORMA JUNIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
414001	DISPONIBLE 511 - FONDO III - EJERCICIO ACTUAL (AÑO)		Atolinga	21.80705325 164208 -103.46583040154289	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

[Signature]
 M.T.E. ROSAURA SANCHEZ BAÑUELOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 PROFE. HUMBERTO YEASQUEZ GALLEGOS
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 LIC. EN C Y C. CESAR MANUEL BOUCHAN GAETA
 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE ATOLINGA, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: ATOL/OP/DE/004/2023
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III - EJERCICIO ACTUAL (AÑO)
 PROYECTO/OBRA: 40501 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR PARA LA VIALIDAD CERVANTES CORONA EN ATOLINGA, ZACATECAS, CON FOLIO MDS 44492
 UBICACIÓN DE LA OBRA: ATOLINGA
 MES QUE INFORMA: JUNIO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRESUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVENGADO
8250-511-405001-410-6131-2	P01220	\$102,428.00	C5BD9 - Obra Pública : FONDO III ALUM PUB SOLAR - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR PARA LA VI. GD Folio: 108	26/06/2023		LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	Deposito Fuente Gasto Devengado		C5BD9		26/06/23
8270-511-405001-410-6131-2	C00661	\$102,428.00	FACTURA- C5BD9 - Obra Pública : FONDO III ALUM PUB SOLAR - PRIMERA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE ALU. GP Folio: 111	26/06/2023	SPEI	LUIS ENRIQUE DAVILA DAVILA	Transferenci	12156MR30	SPEI	Pago a Proveedores	26/06/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$369,984.32
COMROMETIDO VIGENTE		\$369,984.32
DEVENGADO	\$102,428.00	\$102,428.00
ESTIMACIONES PAGADAS	\$102,428.00	\$102,428.00
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$102,428.00
POR PAGAR		\$267,556.32

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$102,428.00 511 FONDO III - EJERCICIO ACTUAL (AÑO)



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

**MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 30/jun./2023

F. Financiamiento: 511

Municipio

Fecha y hora de Impresión | 24/jul/2023 01:26 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2023	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	--------------	---	-----------	-----------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

401001 CONCENTRADORA AGUA POTABLE

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,862,485.00	\$622,797.68	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,862,485.00	\$622,797.68	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$3,862,485.00	\$622,797.68	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMII	\$3,862,485.00	\$622,797.68	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA AGUA POTABLE	\$3,862,485.00	\$622,797.68	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$4,485,282.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00

405001 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR PARA LA VALIDAD CERVANTES CORONA EN ATOLINGA ZACATECAS COLECCION MIDS-44402

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$369,984.32	\$369,984.32	\$0.00	\$369,984.32	\$0.00	\$287,556.32	\$287,556.32	\$102,428.00	\$102,428.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$369,984.32	\$369,984.32	\$0.00	\$369,984.32	\$0.00	\$287,556.32	\$287,556.32	\$102,428.00	\$102,428.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$369,984.32	\$369,984.32	\$0.00	\$369,984.32	\$0.00	\$287,556.32	\$287,556.32	\$102,428.00	\$102,428.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMII	\$0.00	\$369,984.32	\$369,984.32	\$0.00	\$369,984.32	\$0.00	\$287,556.32	\$287,556.32	\$102,428.00	\$102,428.00
	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO P	\$0.00	\$369,984.32	\$369,984.32	\$0.00	\$369,984.32	\$0.00	\$287,556.32	\$287,556.32	\$102,428.00	\$102,428.00

415001 CONCENTRADORA EJECICIOS ANTERIORES FONDO III

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA EJECICIOS ANTE	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total Final		\$3,862,485.00	\$992,781.00	\$4,855,266.00	\$369,984.32	\$4,485,282.68	\$102,428.00	\$287,556.32	\$4,752,839.00	\$102,428.00	\$102,428.00
--------------------	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------