

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA
2023		3 ZAC230302257370	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230202228149	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256852	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256910	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256952	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302257114	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230202219742	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230202226734	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256946	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256958	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230202228488	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256901	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256937	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256931	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302257106	Proyecto de inversión
2023		3 ZAC230302256869	Proyecto de inversión

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS
4432500.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	MODERNIZACION DEL B	32
204632.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE TEC	32
19538	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
75111.4	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
73573.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
10353.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
369984.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	CONSTRUCCIÓN DE ALU	32
342010	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	CONSTRUCCION DE VAC	32
115294.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
18026.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
278330.4	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE ALL	32
39356.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
111770.93	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
36552.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
17676.1	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32
31774.74	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:3:	REHABILITACION DE CAI	32

DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO
Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	208424
Educación	Sin identificar	Municipio de Atolinga	109961
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205076
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205671
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205869
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	207091
Vivienda	Sin identificar	Municipio de Atolinga	44492
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	100636
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205845
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205886
Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atolinga	111719
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205607
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205814
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205765
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	207056
Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atolinga	205267

DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	
S		5	5	0
S		3	2	0
S		2	3	0
S		2	3	0
S		5	4	0
S		2	1	0
S		2	3	0
S		3	2	0
S		4	6	0
S		4	3	0
S		3	3	0
S		4	4	0
S		6	4	0
S		1	1	0
S		2	2	0
S		4	4	0

DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO
{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	15-09-2023
{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	15-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	20-05-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	12-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	29-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	01-06-2023
{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	22-04-2023
{meta1: {unidad_medida:N		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	05-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	26-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	03-06-2023
{meta1: {unidad_medida:L		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	20-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	27-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	15-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	05-08-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	05-06-2023
{meta1: {unidad_medida:K		1 {geo1: {cve_municipio:3, l	25-05-2023

DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO
29-12-2023	0	0
20-08-2023	204632.56	204632.56
25-05-2023	19538	19538
17-06-2023	75111.4	75111.4
02-07-2023	73573.88	73573.88
05-06-2023	10353.93	10353.93
30-06-2023	369984.32	369984.32
15-08-2023	342010	342010
29-06-2023	115294.05	115294.05
05-06-2023	18026.77	18026.77
25-08-2023	278330.4	278330.4
30-06-2023	39356.01	39356.01
17-06-2023	111770.93	111770.93
07-08-2023	36552.36	36552.36
06-06-2023	17676.1	17676.1
27-05-2023	31774.74	31774.74

AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS
0	0	0	0 Sin contratos	{meta1: {unidadac
204632.56	204632.56	204632.56	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
19538	19538	19538	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
75111.4	75111.4	75111.4	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
73573.88	73573.88	73573.88	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
10353.93	10353.93	10353.93	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
369984.32	369984.32	369984.32	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
342010	342010	342010	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
115294.05	115294.05	115294.05	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
18026.77	18026.77	18026.77	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
278330.4	278330.4	278330.4	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
39356.01	39356.01	39356.01	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
111770.93	111770.93	111770.93	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
36552.36	36552.36	36552.36	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
17676.1	17676.1	17676.1	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac
31774.74	31774.74	31774.74	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unidadac

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
{2257370/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	Sin observaciones
{2228149/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256852/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256910/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256952/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2257114/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2219742/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2226734/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256946/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256958/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2228488/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256901/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256937/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256931/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2257106/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones
{2256869/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones